

Nieuwsbrief

www.deurningen.nl/HoudOnzeKerkStaande

email: info@plechelmuskerk.nl



Restauratie H. Plechelmus Kerk Deurningen

Lente 2010

HET RESTAURATIEWERK VAN FASE 2 EN FASE 3 (deel 1) VAN ONZE KERK IS GEREED.

Nu ook de daken en gevels van ons bijzonder stijlvolle kerkgebouw zijn gerestaureerd, hoor je van heel veel mensen, ook van buiten onze parochie, dat onze kerk er van de buitenkant fantastisch uitziet. Het resultaat van deze ingrijpende herstelwerkzaamheden danken we aan de vakmensen van Bouwbedrijf Klieverik, Leidekkersbedrijf Koenders, Glazenier Alex Luigjes, Installatiebedrijf Vennegoor en schildersbedrijven Noordkamp/Geelen, de deskundigheid van de heren Vincent Polman en André Rootinck van het Aartsbisdom en onze eigen 'Restauratiegroep'. En dat alles werd mogelijk door royale financiële steun van u. Dank daarvoor aan u allen.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN.

Tijdens de uitvoering hebben we geen belangrijke meevallers of tegenvallers gehad. Wel heeft op het eind het weer ons parten gespeeld, waardoor een vertraging van ca. 10 weken in de voortgang van de werkzaamheden is ontstaan. Rekening houdend met normaal onwerkbaar weer zouden de werkzaamheden vóór kerstmis 2009 gereedgekomen zijn; nu heeft de oplevering van het werk plaats gehad op 9 maart 2010. De meerkosten van ca. € 5000,- voor de langere huurtijd van steiger en lift is betaald door onze parochie met bijdragen van Bouwbedrijf Klieverik, Glazenier Alex Luigjes en Leidekkersbedrijf Koenders. Dankzij de gecombineerde aanpak van daken en gevels van de kerk, de gunstige marktsituatie thans voor de aanbesteding van werken, en de aanzienlijk lagere kosten voor het herstel van de ramen dan aangegeven in het onderhoudsrapport, zijn de kosten van dit deel van de restauratie beperkt gebleven tot € 300.000,-; geraamd was een bedrag van € 390.000,-.

DE AANPAK VAN DE FASE 3 (2^e deel) EN FASE 4.

In de 2^e helft van dit jaar 2010 beginnen we met de voorbereiding van de restauratie van de laatste fase: gevels en daken van de pastorie (fase 3 ged.) en het interieur van de kerk en toren (fase 4). De uitvoering ervan is gedacht in de 2^e helft van 2011 -het buitenwerk - en in de winter van 2011/2012 - het binnenwerk -.

DE FINANCIËN

Omdat zich tot heden geen grote tegenvallers hebben voorgedaan bij de restauratiewerkzaamheden aan de toren en de kerk en de verwachte inflatie achterwege is gebleven door de kredietcrisis, kunnen we volstaan met één in plaats van drie rentevriendelijke leningen van het Prins Bernhard Cultuurfonds: de ene lening dus van € 100.000,-, welke in 2007 geregeld is.

Bij de start van de voorbereiding voor de laatste restauratiefase is thans nog een bedrag van rond € 130.000,- beschikbaar. In dit bedrag is begrepen de gift van de Stichting Fancy Fairfeesten van € 1000,-, nog eens € 15.000,- als schenking van een instelling en het vrij gevallen bedrag van € 20.000,- uit de post 'Voorzieningen' van onze parochie. We hebben dus al een prachtige aanloop ter dekking van de kosten van de laatste fase. De kosten van deze fase moeten nog geraamd worden maar dat hoort u van ons.

Begin volgend jaar wordt ook begonnen met de voorbereiding voor de derde en laatste grote inzameling voor de restauratie van onze kerk, rond Pinksteren 2011. Al met al zitten we prima op schema wat betreft de werving van de benodigde financiële middelen en de uitvoering van de werkzaamheden. Een mooie aanloop dus naar de viering van het 100-jar bestaan van onze kerk en het 350-jar bestaan van onze parochie in de periode 2013-2015.



DE PROJECT ORGANISATIE

Ondersteuningsgroep: Anneke Wiltuis en Chris Kroeze
Communicatiegroep: Jan Sonder en Gerrit Aarninkhof
Middelengroep: Edwin Brummelhuis, Johan Kleissen, Ben Oude Middendorp, Jan Schepers
Restauratiegroep: Harry Lansink, Jan Mulder
Contacten met media: Henk Mulder
Projectcoördinator: Gerrit Aarninkhof

